KINDER MORGAN GAS NATURAL DE MEXICO S DE RL DE CV
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL
KMGNM-NOM-007-2025

2025

CURR ASEA-KIM18044L CRE G / 003 / TRA / 96 SEMARNAT S.G.P.A.- DGIRA DIA - 01913/2 LAU - 09/00663-2005 No. Registro Ambiental KMGMII904111

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ASEA-2016 Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos.

#	ACTIVIDAD	REFERENCIA	RELATIVO A	EJECUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE ACTIVIDAD	HORAS HOMBRE ASIGNADAS	PROCEDIMIENTO
1	Manual de procedimientos para la operación y mantenimiento	10.14	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Angel Alva	8	MX 0000
				REALIZADO															
2	Dispositivos de control de presión, limitadores de presión y relevo de presión	10.20	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Jose Hernandez	40	MX 0201
				REALIZADO															
3	Mantenimiento a Válvulas	10.21	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	80	MX 0301
				REALIZADO															
4	Vigilancia Continúa	10.26	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Guillermo Lopez	120	MX 0218
				REALIZADO															
5	Patrullaje	10.28.1	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Alberto Saenz	120	MX 0215
				REALIZADO															
6	Patrullaje Tramos Especiales	10.18.5 b)	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Alberto Saenz	8	MX 0215
				REALIZADO															
7	Detección de Fugas Clase 1 y 2	10.28.4	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Fernando Meza	40	MX 0215
				REALIZADO															
8	Detección de Fugas Clase 3	10.28.4	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Fernando Meza	40	MX 0215
				REALIZADO															
9	Detección de Fugas Tramos Especiales	10.18.5 b)	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Fernando Meza	40	MX 0215
				REALIZADO															
10	Detección de Fugas en Instalaciones Superficiales	PPCIEM	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Fernando Meza	40	MX 0215
				REALIZADO															
11	Inspección y pruebas a cargo de los regulados	10.47	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Jose Hernandez	40	MX 0218
				REALIZADO															
12	Prueba de dispositivos de relevo de presión	10.48	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Jose Hernandez	40	MX 0703
				REALIZADO															
13	Instalaciones de entrega Programa periódico de mantenimiento	10.50	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Jose Hernandez	8	IM 1700
				REALIZADO															
14	Equipos e instrumentos de medición	10.50A	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Jose Hernandez	61	SSPP1006
				REALIZADO															
15	Dispositivos de seguridad por sobrepresión	10.50B	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Jose Hernandez	40	MX 0703
				REALIZADO															
16	Dispositivos de relevo y reguladores de presión	10.50C	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Jose Hernandez	16	MX 0703
				REALIZADO															
17	Equipo contra incendio	10.50D	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Fernando Meza	288	MX 0111
				REALIZADO															
18	Equipo electromecánico y Obra civil de la estación	10.50E	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Osmar Lopez	40	MX 0161
				REALIZADO															
19	Medición de Espesores	10.55	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Arturo Tijerina	120	MX 0903
				REALIZADO															
20	Programa Anual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Seguridad Operativa	10.59	OPERACIÓN	PROGRAMADO													David Moncada	8	IM 1700
				REALIZADO															
21	Verificación Periódica Dictamen Anual de una UV	10.60	OPERACIÓN	PROGRAMADO													David Moncada	24	IM 1700
				REALIZADO															
22	Control de la corrosión externa: Medición de corriente eléctrica Fuentes de energía eléctrica	A3.8.3 A3.10.1	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	24	MX 0903
				REALIZADO															
23	Control de la corrosión externa: Aislamientos Eléctricos	A3.10.4	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	24	MX 0903
				REALIZADO															
24	Control de la corrosión externa: Inspección de Recubrimientos	A3.10.5	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Arturo Tijerina	80	MX 0903
				REALIZADO															
25	Control de la corrosión externa: Medición de Potenciales	A3.10.6	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	80	MX 0903
				REALIZADO															
26	Control de la corrosión externa: Medición de Potenciales Tramos Especiales	10.18.5 b)	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	8	MX 0903
				REALIZADO															
27	Control de la corrosión externa: Evaluación del Sistema	A3.10.7	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	24	MX 0903
				REALIZADO															
28	Control de la corrosión externa: Verificacion de Electrodo	A3.8.1	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	16	MX 0903
				REALIZADO															
29	Control de la corrosión externa: Estaciones de Registro Electrico TS	A3.9.1	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													David Moncada	120	MX 0903
				REALIZADO															
30	Atención a Reportes de Fugas Llamadas de emergencia	B3.1	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Alberto Saenz	N/A	MX 0215 MX 0159
				REALIZADO															
31	Calibración de indicadores de gas combustible	B4.2	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Arturo Tijerina	36	MX 0215
				REALIZADO															
32	Cambio de Filtros	10.50	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO													Arturo Tijerina	8	WC-051
				REALIZADO															
33	Autoevaluación Programa de Monitoreo de Fugas	B6.3	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Fernando Meza	12	MX 0215
				REALIZADO															
34	Evaluación de Clases de Localización	10.18.1	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Angel Alva	120	MX 0220
				REALIZADO															
35	Determinación de la PMOP	10.18.1	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Angel Alva	24	MX 0201
				REALIZADO															
36	Simulacro	10.17E	OPERACIÓN	PROGRAMADO													Miguel Elizalde	8	MX 0159
				REALIZADO															

**Nota: No se cuenta con zonas en clase de localización 4 ó 5.*
**Nota: Actividad - 14 (periodicidad conforme a nuestro Sistema de Gestión de la Medición).*
**Nota: Actividades - 16 (periodicidad reguladores primarios 6 meses / reguladores secundarios 12 meses), & 30 y 32 cuando la actividad sea requerida.*

Control de cambios		
Revisión	Ver.	Fecha
Versión Inicial	0	08-Enero-2025

Revisión	0

Elaboró: David Moncada — Firma

Revisó: Angel Alva Lugo — Firma

Autorizó: Guillermo Lopez — Firma